

LIBRO DE REGISTRO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE NOPALA DE VILAHUAMÁN

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Registro	Ciclo de Ejecución	Clave Base	Modalidad	Programa presupuestario	Programa de Obras Específicas	Inclusión Ejecutora	Rendimiento Financiero	Manejo	Tipo de Gasto	Revisa	Importe	Modificado	Recomendación (tramo)	Compromiso	Desembolso	Ejercido	Pagado	Compras	Proyectos	Observaciones	
31	44	2	2025	1	33	1	4		1						110000	110000	110000	0	0	0			21015.El presupuesto para el ejercicio 2025	
32	44	2	2025	1	33	1	4		1					2022967	2022967	2022967	0	0	0					
33	44	2	2025	1	33	1	4		1					2022967	2022967	2022967	0	0	0					
34	44	2	2025	1	33	1	4		1					2022967	2022967	2022967	0	0	0					
35	44	2	2025	1	33	1	4		1					2022967	2022967	2022967	0	0	0					
														651	11021151	65231424	65231424	21426	21426	21426			21108	21108

*[Handwritten Signature]*  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**  
 ASISTENTE SOCIAL  
**MTOL DINA MORINO REA**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

**REVISADO**  
 C.P. AGUSTO SUAREZ GARCÍA LOZANO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**OPORTUNIDAD PARA  
 YULSHIMUNO YULSHIMUNO  
 2024 DEVIDAS 2027**





**INFORME DEL CUARTO TRIMESTRE 2025  
EJERCICIO DEL GASTO**

**ORGANO RECTOR:** MUNICIPIO DE NOPALA DE VILLAGRAN  
**UNIDAD PRESUPUESTAL:** OBRAS PÚBLICAS  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL:** ARQ. GUMARDO LOPEZ MEJIA  
**2025**

**DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO TERRITORIAL:** ARQ. GUMARDO LOPEZ MEJIA  
**NOMBRE:** SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
**CARGO:** SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
**CORREO ELECTRÓNICO:** [arq.gumardo.lopezmejia@nopala.hidalgo.gob.mx](mailto:arq.gumardo.lopezmejia@nopala.hidalgo.gob.mx)  
**TELÉFONOS:** 772 128 9735

**RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS:**  X

**MINISTRACIONES DIRECTAS**

N°	TIPO DE GASTO	PARTIDA GÉNÉRICA	MUNICIPIO O COBERTURA ESTATAL	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	MONTOS DE RECURSO PRESUPUESTAL			OBSERVACIONES	
							COMPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO		
1	GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	NOPALA DE VILLAGRAN	1095780	130000	130000	0	0	0		
2	GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	NOPALA DE VILLAGRAN	280278.7	0	0	0	0	0		
3	GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	NOPALA DE VILLAGRAN	340178.79	648468.71	548468.71	0	0	0		
4	GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	NOPALA DE VILLAGRAN	12027.51	950278.29	950157.26	23348.62	23348.62	23348.62		
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 17,597,949.00</b>	<b>\$ 17,597,949.00</b>	<b>\$ 17,597,949.00</b>	<b>\$ 233,408.62</b>	<b>\$ 233,408.62</b>

**NOTA:**

**SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL:** ARQ. GUMARDO LOPEZ MEJIA

**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS:** C.P. AGUSTO MILITRE CASTILLO LOZADA  
**TEORÍA MUNICIPAL**

**SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL:** AUTORIZO  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS:** MTRA. DIANA MORENO REA  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**



ORGANO RECTOR: MUNICIPIO DE NOPALVA DE VILLAGRAN  
UNIDAD PRESUPUESTAL: OBRAS PUBLICAS  
NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
ABREVIATURA DEL FONDO O PROGRAMA: FASIS  
ELEGIDO DEL REGISTRO: 2025

DATOS DEL ENLACE SBPT  
NOMBRE: ARIE GUAYAO LOPEZ MORA  
CARGO: SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
CORREO ELECTRONICO: [ariel@nopalva.gub.gm](mailto:ariel@nopalva.gub.gm)  
TELEFONO(S): 7741289335

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA  
MINISTRACIONES DIRECTAS

N°	CODIGO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O ENTIDAD FISCAL	MONEDAS DE TIEMPO Y PRESUPUESTAL				AVANCE FISCAL AVANZADO	OBSERVACIONES
				INICIADO	COMPLETADO	DETERMINADO	PAGADO		
1	HD250002321852	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y EMPEDRADO EN SECO CALLE LOS LOPEZ - 44801	NOPALVA DE VILLAGRAN	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	0%	(obj1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16))
2	HD250002321855	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO DE CAMINO EL MAGUIA- ARAGON EN LA COMUNIDAD DE EL MANCUI JIRA ETAPA - 43406	NOPALVA DE VILLAGRAN	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	0%	(obj1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16))
3	HD250002321860	CONSTRUCCION CARPETA ASFALTICA EN CARRITERA BATHA- EL BOMBOLLON TERMINACION - 38811	NOPALVA DE VILLAGRAN	\$ 377,338.72	\$ 377,338.72	\$ 113,201.00	\$ 113,201.00	9000%	(obj1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16))
4	HD250002321864	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO EN SECO COL. LA CAMPESINA - 108158	NOPALVA DE VILLAGRAN	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	6142%	(obj1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16))
5	HD250002321869	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO LA CARADA- MANAYULAS 1RA ETAPA 40434	NOPALVA DE VILLAGRAN	\$ 1,350,116.36	\$ 1,350,116.36	\$ 405,034.91	\$ 405,034.91	9211%	(obj1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16))
6	HD250002321860	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA 419 ZONA 33 SECTOR 12 - 47223	NOPALVA DE VILLAGRAN	\$ 2,200,317.38	\$ 2,200,317.38	\$ 660,095.20	\$ 660,095.20	1000%	(obj1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16))
7	HD250002321864	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CARRITERA LA CUCHILLA TERMINACION - 37351	NOPALVA DE VILLAGRAN	\$ 789,867.92	\$ 789,867.92	\$ 236,960.38	\$ 236,960.38	9027%	(obj1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16))
8	HD250002321866	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO Y GUARNICIONES EN CALLE EL FRESNO - 63047	NOPALVA DE VILLAGRAN	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -150,000.00	\$ 150,000.00	7042%	(obj1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16))
9	HD250002321863	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO EN SECO ATRAS DEL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD 1RA ETAPA - 120448	NOPALVA DE VILLAGRAN	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 165,000.00	\$ 165,000.00	9205%	(obj1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16))
10	HD250002321868	CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA BRISA, ESTACIONAL, COM. SAN JUAN, A. LOMA.	NOPALVA DE VILLAGRAN	\$ 681,488.61	\$ 681,488.61	\$ -	\$ -	0%	(obj1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16))
11	HD250002321865	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CARRETERA DE ACCESO A EL FRESNO - 120450	NOPALVA DE VILLAGRAN	\$ 1,735,531.29	\$ 1,735,531.29	\$ 530,659.39	\$ 530,659.39	9088%	(obj1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16))
12	HD250002321862	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA GALDINO BRAVO VILLAGRAN DE LA LOCALIDAD DE DANHU - 114850	NOPALVA DE VILLAGRAN	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	0%	(obj1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16), obj4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margohriverw, fecha:2026-01-16))

13	HD2504026955	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAJA QUINAN DE SALINAS - 121585	121585	NOPALA DE VILLAGRAN	\$ 3,150,000.00	\$ 3,150,000.00	\$ 1,150,000.00	\$ 345,000.00	\$ 345,000.00	116%	(0b1): (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16, obs2: (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16, obs3: (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16, obs4: (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16)
14	HD22020328498	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO DE CALLE UNION PRIMERA ETAPA - 43274	43274	NOPALA DE VILLAGRAN	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	0%	(0b1): (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16, obs2: (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16, obs3: (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16, obs4: (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16)
15	HD2504026990	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO EN SECO 3RA ETAPA - 105389	105389	NOPALA DE VILLAGRAN	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ -	\$ -	0%	(0b1): (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16, obs2: (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16, obs3: (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16, obs4: (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16)
16	HD22040269756	CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA-CEDAZO-LOMA COLORADA, 4.6KM - 132186	132186	NOPALA DE VILLAGRAN	\$ 587,865.67	\$ 587,865.67	\$ 587,865.67	\$ -	\$ -	0%	(0b1): (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16, obs2: (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16, obs3: (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16, obs4: (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16)
17	HD22040269757	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO EN CALLE LATERAL DE LIENZO CHARRO DE SAN SEBASTIAN TENOCHTITLAN - 120511	120511	NOPALA DE VILLAGRAN	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00	\$ 230,390.41	\$ 230,390.41	907%	(0b1): (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16, obs2: (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16, obs3: (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16, obs4: (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16)
18	HD22020328497	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE PROGRESO 3RA ETAPA - 43204	43204	NOPALA DE VILLAGRAN	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 165,000.00	\$ 165,000.00	0%	(0b1): (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16, obs2: (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16, obs3: (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16, obs4: (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16)
19	HD22030326991	CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA DIVERSA PARA SUPENSION PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE NOPALA DE VILLAGRAN - 105967	105967	NOPALA DE VILLAGRAN	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 165,000.00	\$ 165,000.00	0%	(0b1): (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16, obs2: (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16, obs3: (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16, obs4: (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16)
20	HD25040269993	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN TENOCHTITLAN - 106946	106946	NOPALA DE VILLAGRAN	\$ 2,000,317.38	\$ 2,000,317.38	\$ 2,000,317.38	\$ -	\$ -	0%	(0b1): (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16, obs2: (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16, obs3: (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16, obs4: (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16)
21	HD25040269754	CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA-CEDAZO-LOMA COLORADA, 4.6KM - 132032	132032	NOPALA DE VILLAGRAN	\$ 354,979.67	\$ 354,979.67	\$ 354,979.67	\$ -	\$ -	0%	(0b1): (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16, obs2: (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16, obs3: (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16, obs4: (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16)
22	HD25040269753	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO EN SECO CALLE ATLAS DE LA SECCIONARIA EN LA COMUNIDAD DE EL BORDILLON 3RA ETAPA - 106950	106950	NOPALA DE VILLAGRAN	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	0%	(0b1): (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16, obs2: (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16, obs3: (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16, obs4: (observación) válida sin constatar evidencia física, trimestre 4.0, usuario:margobhiverv, fecha:2026-01-16)

TOTAL \$ 37,817,243.06 \$ 37,817,243.06 \$ 17,837,843.99 \$ 3,994,814.29 \$ 3,994,814.29



REVISÓ  
CP AGUSTO SILVESTRE CASTILLO ROSALES  
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORGANIZAMIENTO TERRITORIAL  
2024 DE VILLAGRAN